

## تضرر وحدة الأنابيب الملتفة

### الحادثة :

لم يتم إطلاق فرامل الأنبوب الحلزوني مما أدى إلى تحرك لفافة الأنبوب نحو رأس البئر.

### أوجه القصور:

- تشغيل المعدات بدون تصريح.
- عدم وجود رقابة وعدم تحديد مسؤوليات العمل لأفراد فريق العمل.

### الدروس المستفادة:

- يجب تعيين مراقبين ومشرفين على أفراد فريق العمل.
- توضيح المسؤوليات المحددة للعمل وضمان فهم الموظفين لها.
- تحديد مجالات التحكم بالعمل في حالة غياب الإشراف.

