

إصابة أثناء توصيل اسطوانة (كومي)

الحادثة :

كانت تجري عملية توصيل اسطوانات التجميع (كومي) إلى الشعبة باستخدام حبل الرفع والمرفاع لرفع كل اسطوانة. وأثناء ضبط توصيلة إحدى الاسطوانات تحركت الاسطوانة عن التوصيلة، وسقطت من الملقاط على شكل حرف (U) على الأرض، تعرض عامل الأرضية الذي كان يحمل الاسطوانة للتركيب لإصابة في يده اليمنى.

أوجه القصور:

- العمل بشكل خاطئ: محاولة تركيب الاسطوانة بالشعبة بدون تثبيتها أولاً.
- عدم التقيد بالإجراءات: إزالة حبل الرفع قبل تثبيت الاسطوانة في مكانها.
- قصور في الاتصالات: لم تتم مناقشة مدى سلامة إزالة حبل الرفع ليتحرك المرفاع بين العمال والمصاب والمشرف (الحفار).
- إشراف غير ملائم: عدم ضمان إنجاز العمل بسلام من خلال وسائل الرقابة المناسبة (مثل خطة سلامة العمل).

الدروس المستفادة:

- من الضروري أن يتم التعامل الصحيح بكافة المعدات والعدة لتجنب الحوادث.
- يجب عدم محاولة اتباع الطرق المختصرة.



تعرض هذان الشخصان
للإصابة أثناء محاولة
تركيب اسطوانة (كومي) غير
مثبتة بإحكام.