

## التعامل مع دعائم مرفاع الناقل

### الحادثة :

في إطار الاستعداد لنقل جهاز الحفر تم تحريك الناقل من المنحدر، وحاول عامل الحفر واثنان من عمال الأرضية سحب دعائم المرفاع على المنحدر لوضعها على غطاء خزان طين الحفر، وأثناء سحب الدعامة الثانية سقطت على غطاء خزان طين الحفر إلى أن وصلت إلى الأرض وكان أحد عمال الأرضية يعمل على مقربة من مكان سقوطها.

### أوجه القصور:

- عدم اتباع التعليمات والإجراءات اللازمة.
- لم يُستخدم أي من معدات الرفع (المرفاع أو الرافعة الشوكية) لنقل الدعامة الثقيلة التي يبلغ وزنها ٣٠ كيلوجراماً.
- عدم التخطيط الكافي وغياب التنظيم السليم؛
- كان يمكن تنفيذ الخطة بسهولة ووفق قواعد السلامة لو كان التخطيط لها سليماً.

### الدروس المستفادة :

- استخدام معدات الرفع لرفع دعامة المرفاع
- قم بتحديد الطرق التي تُراعى فيها قواعد السلامة عند تخزين دعائم المرفاع لتجنب مناولتها يدوياً.



استخدام الرافعة لرفع الدعائم



رفع الدعائم يدوياً